

# 新北大眾捷運股份有限公司

3-FM-F30-EEC03001-b

## 空調泵浦定期維護檢查表

工單序號		P		站名			
檢查週期		<input type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 年檢		設備編號		如附表	
起訖時間		/ / - : 至 / / - :					
項次	維護檢查項目			檢查結果	週期		處理情形
1	檢查連軸器是否正常				季檢 年檢		
★ 2	檢查及潤滑各部位軸承是否正常						
3	檢查軸封是否漏水						
4	記錄水泵運轉時之電流值(實測電流值不得大於馬達銘牌上額定電流值1.1倍)					額定值:如附表 實測值:如附表 儀器編號:_____	
★ 5	Y型過濾器拆卸清理(CWP)						
6	檢查空調泵浦現場操作盤(含燈泡異常更換)						
★ 7	檢查進出水閥門是否正常				實測值:如附表 儀器編號:_____		
8	馬達絕緣量測 (標準範圍值須在5 MΩ以上)						
監督 查驗 內容	<p>★為重點工項，應抽驗數量: ≥ 1 台，實際抽驗數量: _____ 台，查驗結果: <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否, 符合規定</p> <p>查驗設備清單: _____</p> <p>查驗人員: _____</p>						
<p>聯絡事項:</p> <p>備註1: 【檢查結果】欄位正常打"V", 異常打"X", 設備無此項目或不適用則填入"NA"並說明。</p> <p>備註2: 項次5 CHP不適用，故於附表勾選NA。</p> <p>備註3: 項次8 實測值低於5 MΩ時設備視為不正常須立即檢修。</p> <p>★本項季檢建議維護工時為2小時</p> <p>★本項年檢建議維護工時為3小時</p>							
離場檢查事項: (故障設備另行備註說明)				確認後打"✓"		確認人員/日期	
1	進出水相關閥件是否在正確位置						
2	手工具是否全數攜出						
3	是否復電及恢復遠端自動模式控制						
4	急停鈕是否已解除						

承包商:

新北輕軌公司:

3-FM-F30-EEC03001-b